

Sanierung Ebersteinburger Straße Bürgerinformation

25.09.2024

Veranlassung

Ziele

Geplante
Maßnahmen

Bauphasen

Allgemeine
Informationen

Veranlassung

- Der bestehende **Mischwasserkanal in der Ebersteinburger Straße und der Hilsbrunnenstraße** ist hydraulisch überlastet und soll daher aufdimensioniert werden.
- In diesem Rahmen ist auch die **Erneuerung der bestehenden Trinkwasserleitung** in der Ebersteinburger Straße sowie Herstellung **neuer Strom- und Breitbandkabel** vorgesehen.
- Die Baumaßnahme bietet die Möglichkeit in diesem Zuge die **Ortsdurchfahrt umzugestalten** und den **Verkehrsraum neu zu strukturieren**.
- In diesem Zuge soll in der Ortsmitte eine **attraktive Aufenthaltsfläche** entstehen - Dorfplatz.
- Dabei sollen Belange der **Barrierefreiheit** durch eine neue **Bushaltestelle** sowie durch barrierefreie Querungsstellen berücksichtigt werden.

Ausgangssituation und Ziele

- Ortsdurchfahrt mit teilweise beengten Verhältnissen und sehr schmalen Gehwegen
 - Geringe Aufenthaltsqualität
 - Ungeregelte Parkplatzsituation (Wildes Parken)
-
- ✓ Zukunftsorientierte Umgestaltung der Ortsdurchfahrt
 - ✓ Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte
 - ✓ Verkehrsberuhigung
 - ✓ Barrierefreiheit




Lageplanausschnitt – Ebersteinburgerstraße 56 – 46

- Gepflasterte Fahrbahn und Gehwege abgetrennt durch 3-zeilige Pflasterrinne
- Gestaltung einer Aufenthaltsfläche „Ortsmitte“
- Neuordnung der Bäume an die geplante Straßenführung.
- Barrierefreie Querungsstelle
- Hilsbrunnenstraße

Erneuerung Kanal und Fahrbahndecke

Geplante Maßnahmen Straßenbau


Lageplanausschnitt – Umgestaltung Dorfplatz



- Zentraler Dorfplatz als Begegnungsstätte
- Aufweitung der Fläche
- attraktiver Aufenthaltsbereich
- Parkfläche für Foodtruck
- Bepflanzung und Sitzmöglichkeiten
- Fahrradanklehnbügel
- Direkte Gehwegverbindung zum Schulhof
- Differenzierte Querungsstelle für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte

Geplante Maßnahmen Straßenbau


Lageplanausschnitte – Ebersteinburgerstraße 44 - 22



- Ende der Pflasterung bei Haus 26 und Beginn einer Fahrbahn aus Asphalt
- Ausgewiesene Längsparkstände:
 - 6 Stk. in Pflasterung: Abgrenzung zur Fahrbahn durch andere Pflasterfarbe
 - 1 Stk. in Asphalt: Abgrenzung zur Fahrbahn durch Längsmarkierung

Geplante Maßnahmen Straßenbau

Lageplanausschnitte – Ebersteinburgerstraße 22 - 16



- Anpassung Kreisverkehr an die Bus-Schleppkurvenfahrt
 - Außermittige Mittelinsel erforderlich
- Rückbau der bestehenden Bushaltestelle
 - Fläche dient als Fahrradabstellmöglichkeit
- Neupositionierung einer barrierefreien Bushaltestelle
- Ausbauende an der Einmündung Herrenackerstraße

Weitere Maßnahmen

Entwässerung

- Neubau Mischwasserkanal DN 500 bis DN 600 in der Ebersteinburger Straße und Hilsbrunnenstraße
- Erneuerung der Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze

Wasserversorgung

- Neubau einer Trinkwasserleitung in der Ebersteinburger Straße
- Entscheidung bzgl. der Erneuerung der Hausanschlüsse im Rahmen der Hausdurchgänge

Strom und LWL

- Verlegung von Strom- und Breitbandkabeln in der Ebersteinburger Straße
- Herstellung neuer Strom- und LWL-Hausanschlüsse und Umstellung der Freistromleitungen auf Erdkabel

Geplante Maßnahmen Straßenbau

Vorschläge Gestaltung - Oberflächen

Pflasterfarbe für Gehweg und Fahrbahn



Gehweg und Fahrbahn: Läufer-/Reihenverband

Parkstände:

Fischgrätverband


Pflasterrinne



Nächste Schritte

- Entscheid über Fördermöglichkeiten im Rahmen des „Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum“ (ELR) Ergebnis zum Förderantrag liegt vor
- Baubeginn vsl. Ende Oktober/November 2024
- Gesamtbauzeit vsl. ca. 2,5 Jahre
- Ausführung in Bauabschnitten unter Vollsperrung
 - Großräumige Umleitung für überörtlichen Verkehr
 - Umfahrung der Baustelle durch Anwohner über Nebenstraßen
 - Einrichtung einer Ersatzhaltestelle für den Busverkehr für die Dauer der Arbeiten am Kreisverkehr
 - Abstimmung mit Feuerwehr / ÖPNV / Schule bereits erfolgt

Bauphaseneinteilung




Bauphaseneinteilung

Bauphase 1 und 2 - Hilsbrunnenstraße

- Bauabschnitt 1 – nach Pizzeria bis einschließlich Kreuzung „Im Brügel“
- Bauabschnitt 2 – bis Ebersteinburger Straße
- Zufahrt zur Pizzeria
 - während BA 1 über alten Schloßweg von Süden → Umleitung wird ausgeschildert mit Hinweis auf Sackgasse
 - während BA 2 bereits Zufahrt über Bienestraße und Im Brügel möglich
- Provisorischer Rettungsweg und Gehweg
- Hauszugänge durch Provisorien
- Bauphase 1 und 2 insgesamt ca. 4 Monate


Bauphase 3 – Ebersteinburger Straße Dorfplatz

- Zufahrt für Rettungskräfte über Schulhof
→ Hof ist weiterhin für normalen Durchfahrtsverkehr gesperrt!
- Hauszugänge durch Provisorien
- Provisorische Gehwege wechseln in der Bauphase Straßenseite
- Bauphase 3 ca. 3 Monate



Bauphaseneinteilung


Bauphase 3 – Ebersteinburger Straße Dorfplatz



Bauphaseneinteilung

Bauphase 4 – Ebersteinburger Straße und Zufahrt Antoniusgasse

- Ausfahrt an Grundschule aufrechterhalten für Rettungskräfte
- Hauszugänge durch Provisorien und Aufrechterhaltung provisorischer Gehwege
- Parkverbote in Antoniusgasse
- Bauphase 4 ca. 4 Monate




Hausnr. 19-23 und 44-48

-

Bauphaseneinteilung



Bauphase 7 – Kreuzungsbereich Ebersteinburger Straße und Badener Str.

- Innerörtliche Umleitung südlich über Bienenstraße, Badener Straße, Zielstraße und Herrenäckerstraße
- Parkverbote einseitig, teilweise beidseitig (Zielstraße)
- Hauszugänge durch Provisorien und Aufrechterhaltung provisorischer Gehwege
- Bauphase 7 ca. 2 Monate



Bauphaseneinteilung

Bauphase 7 – Kreuzungsbereich Ebersteinburger Straße und Badener Str.



Bauphaseneinteilung

Bauphase 8 –Kreuzungsbereich Ebersteinburger Straße bis Kreisverkehr




- Innerörtliche Umleitung südlich über Badener Straße, Zielstraße und Herrenackerstraße
- Parkverbote einseitig, teilweise beidseitig (Zielstraße)
- Hauszugänge durch Provisorien und Aufrechterhaltung provisorischer Gehwege
- Bauphase 8 ca. 3 Monate

Bauphaseneinteilung

Bauphase 9 – Kreisverkehr nördlicher Bereich Rosenstraße


- Keine Umleitung erforderlich, Kreisfahrbahn halbseitig befahrbar
- Busumleitung über Herrenäckerstraße und Graf-Eberstein-Straße
- Verkehr über Ebersteinburger Straße mittels Ampelregelung möglich
- Bauphase 9 ca. 1,5 Monate



Bauphaseneinteilung

Bauphase 10 – Ebersteinburger Straße


- Keine Umleitung erforderlich, Kreisfahrbahn halbseitig befahrbar
- Verkehr über Ebersteinburger Straße mittels Ampelregelung möglich
- Busumleitung über Herrenäckerstraße und Graf-Eberstein-Straße
- Ersatzhaltestelle an Kapelle
- Bauphase 10 ca. 1,5 Monate



Bauphaseneinteilung

Bauphase 11 – Ebersteinburger Straße und südliche Kreisverkehrsbahn


- Keine Umleitung erforderlich, Kreisfahrbahn halbseitig befahrbar
- Verkehr über Ebersteinburger Straße mittels Ampelregelung möglich
- Busumleitung über Herrenäckerstraße und Graf-Eberstein-Straße
- Ersatzhaltestelle an Kapelle
- Bauphase 11 ca. 1,5 Monate



Bauphaseneinteilung

Bauphase 12a – Kreuzungsbereich Ebersteinburger Straße und Herrenackerstraße


- Innerörtliche Umleitung südlich über Badener Straße, Zielstraße und Herrenackerstraße
- Halteverbote einseitig, teilweise beidseitig (Zielstraße)
- Hauszugänge durch Provisorien und Aufrechterhaltung provisorischer Gehwege
- Ersatzhaltestelle an Kapelle
- Bauphase 12a ca. 1 Monate



Bauphaseneinteilung

Bauphase 12b – Herrenäckerstraße

- Nur Erneuerung Trinkwasserleitung – keine Sperrung der gesamten Fahrbahn
- Keine Umleitung erforderlich
- Verkehr über Ebersteinburger Straße
- Bauphase 12b ca. 1 Monate



Gut zu wissen!

- Anwohnerinformation: Die Information über Sperrungen, kurzzeitige Einschränkung der Wasserversorgung, Müllentsorgung etc. erfolgt auf direktem Wege über Einwurfschreiben zeitnah zur jeweiligen Bauphase
- Exakter Start der einzelnen Bauphasen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht Termingenau benannt werden (Witterungseinflüsse, Unvorhergesehenes etc.)
- Wichtige Anlieferungen (Heizöl, Möbel etc.) bitte rechtzeitig bei der Stadt Baden-Baden oder der Baufirma vor Ort anmelden → wir finden immer eine Lösung
- Langfristig planbare Termine (Handwerker etc.) bitte ebenfalls rechtzeitig ankündigen
- Zentrale Müllsammelplätze, Baufirma unterstützt bei Transport der Müllbehälter
- Absicherung der Baustelle insbesondere im Bereich der Schule und des neuen Dorfplatzes zum Schutz der Anlieger und Schüler

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit